

- この点検表は、掘削する地山の露頭（①調査・設計、②施工計画）、表面（③丁張り）、内部（④掘削作業前時 ⑤掘削終了時）と斜面の状況が確認できる状態ごとに特に注意の必要な切土部の調査項目をチェックするためのものである。1項目でも「有」があれば安全性の検討を行い、安全な切土こう配とするなど、施工の安全性を確保してから次の段階に進む。
- この点検表は主に切土部の掘削高さが概ね10メートル以下の掘削作業に用いる。

| 工事箇所名                       |               |                        |                    | 有無未に○印をつける： 有=現象がある / 無=現象がない / 未=未確認（確認できない） |       |       |       |      |
|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------|---|-------|-------|-------|------|
| 位置                          | 要因            | 項目                     | 現象（確認内容）           | ①調査・設計  | ②施工計画 | ③丁張り  | 掘削    |      |
|                             |               |                        |                    |   |       |       | ④作業前時 | ⑤終了時 |
| 残斜面                         | 地形            | 地すべり地                  | 亀裂、段差、等高線の乱れ等がある   | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 浮石・転石                  | 不安定な状況にある          | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | オーバーハング                | 新鮮な崩壊が認められる        | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 周辺状況          | 植生                     | 周辺の植生と異なるまたは竹林等がある | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 構造物                    | クラックなどの変状がある       | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
| 切土部                         | 地質等<br>(土・岩質) | 崩積土・強風化斜面              | 不均一で軟弱な土質である       | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 砂質土等                   | 特に浸食に弱い土質である       | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 風化が速い岩                 | 表層から土砂化する岩である      | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 割れ目の多い岩                | 亀裂が多く、もろい岩である      | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 構造            | 流れ盤                    | 流れ盤亀裂で簡単にはく離する     | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             |               | 破碎帯など                  | すべる可能性がある弱層がある     | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 湧水            | 地下水                    | 常時・多量の湧水、湧水に濁りがある  | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 凍結            | 凍結融解                   | 凍結・融解が著しく起こる       | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 災害記録          | 斜面崩壊                   | 近傍工事箇所での崩壊履歴がある    | 有 無 未   | 有 無 未 | 有 無 未 | 有 無   | 有 無  |
|                             | 備考            | 「有」と記入した場合、状況や対応を記入する。 |                    |   |       |       |       |      |
| 月/日 点検者サイン                  |               |                        |                    | /   | /     | /     | /     | /    |
| 施工の安全性の確保ができています 月/日 確認者サイン |               |                        |                    | /   | /     | /     | /     | /    |

